



MUNICIPIO DE
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2024

FAISMUN

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS


Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada		Numerador
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	2	33.33	1	3
	2do. Trimestre	22.22	2	9	18.18	2	11
	3er. Trimestre	16.67	2	12	14.29	2	14
	4to. Trimestre	14.29	2	14	13.33	2	15

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada		Numerador
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	2	0.00	0	3
	2do. Trimestre	22.22	2	9	45.45	5	11
	3er. Trimestre	33.33	4	12	50.00	7	14
	4to. Trimestre	42.86	6	14	46.67	7	15

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada		Numerador
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	100.00	2	2	66.67	2	3
	2do. Trimestre	55.56	5	9	36.36	4	11
	3er. Trimestre	50.00	6	12	35.71	5	14
	4to. Trimestre	42.86	6	14	40.00	6	15



DIRECCIÓN DE OBRAS

PROYECTO DE
 ICACQUXTLA, PUEBLA.
 2024-2027



MUNICIPIO DE
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2024
FORTAMUN

Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador				
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) *100	1er. Trimestre	16.67	1,316,662.50	7,899,975.00	16.67	1,316,662.50	7,899,975.00				
	2do. Trimestre	41.67	3,291,656.25	7,899,975.00	50.00	3,949,987.50	7,899,975.00				
	3er. Trimestre	66.67	5,266,650.00	7,899,975.00	75.00	5,924,981.25	7,899,975.00				
	4to. Trimestre	100.00	7,899,975.00	7,899,975.00	100.00	7,899,975.00	7,899,975.00				
Índice en el Ejercicio de Recursos											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador				
(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	16.67	1,316,662.50	7,899,975.00	0.00	0.00	7,899,975.00				
	2do. Trimestre	41.67	3,291,656.25	7,899,975.00	19.54	1,543,568.00	7,899,975.00				
	3er. Trimestre	66.67	5,266,650.00	7,899,975.00	48.83	3,857,631.57	7,899,975.00				
	4to. Trimestre	100.00	7,899,975.00	7,899,975.00	100.00	7,899,975.00	7,899,975.00				
Índice de Dependencia Financiera											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador				
(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	2.38	3,291,656.25	1,383,433.44	2.86	3,949,987.50	1,383,433.44				
	4to. Trimestre	2.86	7,899,975.00	2,766,866.88	2.86	7,899,975.00	2,766,866.88				
	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México										
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador				
([Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1]*100	4to. Trimestre	37.24	2,766,866.88	2,016,128.16	37.24	2,766,866.88	2,016,128.16				
	Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras										
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador				

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO DE
 XICAUTLÁN, PUEBLA.
 2024-2027



MUNICIPIO DE
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2024

FORTAMUN

Método de Cálculo	Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública	PLANEO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones
		Período	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta) *100	4to. Trimestre	11.80	931,822.23	7,899,975.00	34.73	2,743,919.90	7,899,975.00			
	2do. Trimestre	24.00	789,997.50	3,291,656.25	0.00	0.00	3,949,987.50			
	4to. Trimestre	22.78	1,799,438.75	7,899,975.00	19.04	1,503,770.26	7,899,975.00			
(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta) *100										

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

DIRECCIÓN DE OBRAS
 H. AYUNTAMIENTO DE
 IXCAGUITLA, PUEBLA.
 2024-2027



MUNICIPIO DE FAJISMUN
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 INFORME DEFINITIVO 2024
 DESTINO DE GASTO

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	Localidad	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE240202390027	147372	24001	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 8 SUR, ENTRE AV. AYUNTAMIENTO Y AV. 3 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN IXCACQUIXTLA, MUNICIPIO DE IXCACQUIXTLA, PUEBLA.	SAN JUAN IXCACQUIXTLA	\$1,374,098.84	\$1,374,098.84	\$1,374,098.84	\$1,374,098.84	\$1,374,098.84	\$1,374,098.84	\$1,374,098.84	100.00	100.00	1,067.50	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE240302417187	216750	24002	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 9 NORTE, ENTRE AV. 5 DE MAYO Y CALLE 4 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN IXCACQUIXTLA, MUNICIPIO DE IXCACQUIXTLA, PUEBLA.	SAN JUAN IXCACQUIXTLA	\$2,019,050.01	\$1,841,190.67	\$1,841,190.67	\$1,825,852.05	\$1,841,190.67	\$1,841,190.67	\$1,841,190.67	100.00	100.00	1,504.89	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
	150508	24003	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 9 NORTE, ENTRE AV. 5 DE MAYO Y CALLE 4 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN IXCACQUIXTLA, MUNICIPIO DE IXCACQUIXTLA, PUEBLA.	SAN JUAN IXCACQUIXTLA	\$1,825,852.05	\$1,825,852.05	\$1,825,852.05	\$1,825,852.05	\$1,825,852.05	\$1,825,852.05	\$1,825,852.05	100.00	100.00	1,278.27	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
JUE240302418090	222274	24004	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA ESCUELA NORMAL PRIMARIA OFICIAL PROFESOR JESUS MERINO NIETO CON CLAVE 21EN1D0011W DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN IXCACQUIXTLA, DEL MUNICIPIO DE IXCACQUIXTLA, PUEBLA.	SAN JUAN IXCACQUIXTLA	\$1,279,541.48	\$1,313,170.97	\$1,313,170.97	\$1,313,170.97	\$1,313,170.97	\$1,313,170.97	\$1,313,170.97	100.00	100.00	2.00	AULAS	
JUE240302417611	219243	24006	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 2 SUR ENTRE CALLE 9 ORIENTE Y CALLE EL TEHUXTLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN IXCACQUIXTLA, MUNICIPIO DE IXCACQUIXTLA, PUEBLA.	SAN JUAN IXCACQUIXTLA	\$1,040,987.03	\$878,698.16	\$878,698.16	\$878,698.16	\$878,698.16	\$878,698.16	\$878,698.16	100.00	100.00	685.52	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
UEZ40202391120	154485	24007	INTEGRACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN IXCACQUIXTLA, MUNICIPIO DE IXCACQUIXTLA, PUEBLA.	SAN JUAN IXCACQUIXTLA	\$98,600.00	\$98,600.00	\$98,600.00	\$98,600.00	\$98,600.00	\$98,600.00	\$98,600.00	100.00	100.00	1.00	PROYECTO	OBRA TERMINADA Y OPERANDO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 DIRECCIÓN DE OBRAS
 H. AYUNTAMIENTO DE IXCACQUIXTLA, PUEBLA.
 2024-2027

PUER240302418137	222567	24008	CONSTRUCCIÓN PARA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ALTA LUZ CUATRO RAVAS	ALTA LUZ CUATRO RAVAS	\$2,087,856.21	\$2,204,089.61	\$2,204,089.61	\$2,204,089.61	\$2,204,089.61	\$2,204,089.61	\$2,204,089.61	\$2,204,089.61	\$2,204,089.61	\$2,204,089.61	\$2,204,089.61	\$2,204,089.61	\$2,204,089.61	\$2,204,089.61	\$2,204,089.61	100.00	100.00	248.00	ML	OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
PUER240202390400	149789	24009	PAGO POR ELABORACION Y TRAMITE DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL RELACIONADOS A OBRA PUBLICA 2024, EN EL MUNICIPIO DE ICACAQUIXTLA, PUEBLA.	SAN JUAN ICACAQUIXTLA	\$178,500.00	\$178,500.00	\$178,500.00	\$178,500.00	\$178,500.00	\$178,500.00	\$178,500.00	\$178,500.00	\$178,500.00	\$178,500.00	\$178,500.00	\$178,500.00	\$178,500.00	\$178,500.00	\$178,500.00	100.00	100.00	1.00	PROYECTO	OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
PUER240202393691	169544	24010	SUMINISTRON Y COLOCACION DE 100 CALENTADORES SOLARES EN EL BARRIO DE 3 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ICACAQUIXTLA	SAN JUAN ICACAQUIXTLA	\$561,871.40	\$561,871.40	\$561,871.40	\$561,871.40	\$561,871.40	\$561,871.40	\$561,871.40	\$561,871.40	\$561,871.40	\$561,871.40	\$561,871.40	\$561,871.40	\$561,871.40	\$561,871.40	\$561,871.40	100.00	100.00	100.00	PZA	OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
PUER240302418458	224153	24011	CONSTRUCCIÓN PARA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO (RANCHO CHICO)	SAN JUAN NEPOMUCENO (RANCHO CHICO)	\$1,171,128.31	\$1,171,128.31	\$1,171,128.31	\$1,171,128.31	\$1,171,128.31	\$1,171,128.31	\$1,171,128.31	\$1,171,128.31	\$1,171,128.31	\$1,171,128.31	\$1,171,128.31	\$1,171,128.31	\$1,171,128.31	\$1,171,128.31	\$1,171,128.31	100.00	100.00	200.00	ML	OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
PUER240302418195	222955	24012	CONSTRUCCIÓN DE RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA (TERCERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ICACAQUIXTLA..	SAN JUAN ICACAQUIXTLA	\$587,112.32	\$587,112.32	\$587,112.32	\$587,112.32	\$587,112.32	\$587,112.32	\$587,112.32	\$587,112.32	\$587,112.32	\$587,112.32	\$587,112.32	\$587,112.32	\$587,112.32	\$587,112.32	\$587,112.32	100.00	100.00	190.41	ML	OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
PUER240302418338	223577	24013	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CECILIA CLAUVIERO	SANTA CECILIA CLAUVIERO	\$231,932.00	\$231,932.00	\$231,932.00	\$231,932.00	\$231,932.00	\$231,932.00	\$231,932.00	\$231,932.00	\$231,932.00	\$231,932.00	\$231,932.00	\$231,932.00	\$231,932.00	\$231,932.00	\$231,932.00	100.00	100.00	289.30	ML	OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
PUER240302418464	224195	24016	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ANDADOR PARQUE JUAREZ ENTRE AV. 5 DE MAYO Y CALLE 3 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ICACAQUIXTLA, DEL MUNICIPIO DE ICACAQUIXTLA, PUEBLA.	SAN JUAN ICACAQUIXTLA	\$996,697.08	\$996,697.08	\$996,697.08	\$996,697.08	\$996,697.08	\$996,697.08	\$996,697.08	\$996,697.08	\$996,697.08	\$996,697.08	\$996,697.08	\$996,697.08	\$996,697.08	\$996,697.08	\$996,697.08	\$996,697.08	100.00	100.00	445.62	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUER240402466113		24019	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS (PRIMER ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE PIXTIOPAN.	SAN JUAN ICACAQUIXTLA	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	100.00	100.00	6,260.00	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
PUER240302418464	410626	2024-20-01	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA AVENIDA 5 DE MAYO ENTRE CARRETERA CUAPIAXTLA-AACATLAN DE OSORIO Y CALLE 4 PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ICACAQUIXTLA MUNICIPIO DE ICACAQUIXTLA, PUEBLA.	SAN JUAN ICACAQUIXTLA	\$1,519,094.65	\$1,520,921.38	\$1,519,693.59	\$1,519,693.59	\$1,519,693.59	\$1,519,693.59	\$1,519,693.59	\$1,519,693.59	\$1,519,693.59	\$1,519,693.59	\$1,519,693.59	\$1,519,693.59	\$1,519,693.59	\$1,519,693.59	\$1,519,693.59	\$1,519,693.59	100.00	100.00	1,045.86	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO



DIRECCIÓN DE OBRAS
 H. AYUNTAMIENTO DE ICACAQUIXTLA, PUEBLA.
 2024-2027

FORTAMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/R ECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFERIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
	24015	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS PARA EL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE Ixcaquixtla	SAN JUAN Ixcaquixtla	\$671,988.00	\$671,988.00	\$671,988.00	\$671,988.00	\$671,988.00	\$671,988.00	\$671,988.00	100.00	100.00	19.00	PZA	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
	24017	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE LAS ROSAS ENTRE BOULEVARD Ixcaquixtla Y CALLE SIN NOMBRE Y PRIV. DE LA 4 PONIENTE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y 4 PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN Ixcaquixtla, MUNICIPIO DE Ixcaquixtla, PUEBLA.	SAN JUAN Ixcaquixtla	\$1,799,084.30	\$1,843,202.95	\$1,843,202.95	\$1,843,202.95	\$1,843,202.95	\$1,843,202.95	\$1,843,202.95	100.00	100.00	1,215.75	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE2404024466113	24019	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS (PRIMER ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE PIXTIOPAN.	SAN JUAN Ixcaquixtla	\$206,191.66	\$205,812.22	\$205,812.22	\$205,812.22	\$205,812.22	\$205,812.22	\$205,812.22	100.00	100.00	6,260.00	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
	2024-30-01	INTEGRACIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR PARA EL RELLENO SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DE Ixcaquixtla, PUEBLA	SAN JUAN Ixcaquixtla	\$116,000.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$116,000.00	100.00	100.00	1.00	PROYECTO	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE240402513307	2024-30-02	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO (RANCHO CHICO), MUNICIPIO DE Ixcaquixtla, PUEBLA.	SAN JUAN Ixcaquixtla	\$694,904.73	\$694,904.73	\$694,904.73	\$694,904.73	\$694,904.73	\$694,904.73	\$694,904.73	100.00	100.00	6,000.00	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE240402513302	2024-30-03	MAINTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (2024) EN EL MUNICIPIO DE Ixcaquixtla, PUEBLA.	SAN JUAN Ixcaquixtla	\$138,450.50	\$138,450.50	\$138,450.50	\$138,450.50	\$138,450.50	\$138,450.50	\$138,450.50	100.00	100.00	149.00	luminaria	OBRA TERMINADA Y OPERANDO



DIRECCIÓN DE OBRAS

 H. AYUNTAMIENTO DE Ixcaquixtla, PUEBLA.

 2024-2027

Entidad	Municipio	Tipo de Regis	Ciclo de Recur	Tipo de Recur	Clave Ramo	Modalidad	Programa Pres	Programa For	Institucion	Et	Rendimiento	Reintegr	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones
21	82	1	2024	2	33 1	4	FASMINUN ML		1	5776.14	0	2	613	5590000	4756133.64	4756133.64	4756133.64	4756133.64	4756133.64	4756133.64	4756133.64			CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA POTABLE, PREPARACIONES DE POZO, AMBOS PARA AGUAS RESIDUALES Y CALENTADORES SOLARES,
		2											113	675000	0	0	0	0	0	0	0			ADOQUINAMIENTOS, PAVIMENTOS Y CAMINOS SACACOCHECHAS, SE APLICAN 51826.78 DE LOS INTERESES EN LA OBRA 2024.20.10 POR UN IMPORTE DE \$1,227.79
		2											313	1560000	0	0	0	0	0	0	0			ANILAS
		2											614	1275541.06	1313703.97	1313703.97	1313703.97	1313703.97	1313703.97	1313703.97	1313703.97			SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS
		2											332	86800	86800	86800	86800	86800	86800	86800	86800			SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESO Y TECNICA
		2											333	180000	178500	178500	178500	178500	178500	178500	178500			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, SE APLICARA LOS INTERESES EN LA ACCION 24005 POR UN IMPORTE DE \$2,518.23
		2											113	675000	0	0	0	0	0	0	0			SUELDOS DE POLICIAS
		2											313	1560000	0	0	0	0	0	0	0			PARTIDA CANCELADA
		2											523	1560000	671988	671988	671988	671988	671988	671988	671988			CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA
		2											614	3807676.78	2882370.4	2882370.4	2882370.4	2882370.4	2882370.4	2882370.4	2882370.4			ADOQUINAMIENTOS, CAMINOS SACA COSECHAS Y ALUMBRADO PUBLICO
		2											992	110000	104637	104637	104637	104637	104637	104637	104637			PAGO DE DERECHOS DE CONAGUA
		2											333	0	116000	116000	116000	116000	116000	116000	116000			SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESO Y TECNICA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y FISCOS
 C. ACUNTAMIENTO DE
 IXCAXTILLA, PUEBLA.
 2024-2027