



**MUNICIPIO DE  
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
TERCER TRIMESTRE 2025  
DESTINO DE GASTO  
FAISMUN**

FOLIO SISTEMA SHCP	No. SIF AIS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE250302581166	56099	2025.20.02	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 3 PONIENTE ENTRE CARRETERA CUAPIAXTLA-ACATLAN DE OSORIO Y LA MISMA CALLE AL CADENAMIENTO 0+160.00, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN IXCAQUIXTLA MUNICIPIO DE IXCAQUIXTLA, PUEBLA	SAN JUAN IXCAQUIXTLA	\$ 1,388,419.73	\$ 1,459,215.94	\$ 1,459,215.94	\$ 1,459,215.94	\$ 1,459,215.94	\$ 1,459,215.94	\$ 1,459,215.94	100.00	100.00	960.00	M2	
PUE250202543667	20581	2025.20.08	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA AVENIDA 5 DE MAYO ENTRE CALLE 4 PONIENTE Y CAMINO A PIXTIOPAN, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN IXCAQUIXTLA MUNICIPIO DE IXCAQUIXTLA, PUEBLA.	SAN JUAN IXCAQUIXTLA	\$ 2,497,074.46	\$ 2,640,984.21	\$ 2,640,984.21	\$ 2,640,984.21	\$ 2,640,984.21	\$ 2,640,984.21	\$ 2,640,984.21	100.00	100.00	1612.63	M2	
PUE250302581164	87648	2025.20.18	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA DEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN IXCAQUIXTLA (UNIDAD DE MESTROS), MUNICIPIO DE IXCAQUIXTLA, PUEBLA.	SAN JUAN IXCAQUIXTLA	\$ 863,971.12	\$ 863,971.12	\$ 388,574.01	\$ 388,574.01	\$ 388,574.01	\$ -	\$ -	0.00	0.00	0.00	M2	
PUE250302581163	76655	2025.20.10	CONSTRUCCIÓN PARA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO (RANCHO CHICO), EN EL MUNICIPIO DE IXCAQUIXTLA, PUEBLA.	SAN JUAN NEPOMUCENO (RANCHO CHICO)	\$ 1,948,443.44	\$ 2,159,317.36	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ 584,114.83	\$ 584,114.83	27.05	27.05	58.70	ML	
PUE250302581160	55156	2025.20.12	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 2 NORTE ENTRE AV. CONSTITUCIÓN Y CALLE 2 ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CECILIA CLAVIERO, MUNICIPIO DE IXCAQUIXTLA, PUEBLA.	SANTA CECILIA CLAVIERO	\$ 1,280,677.36	\$ 1,430,686.10	\$ 1,430,686.10	\$ 1,430,686.10	\$ 1,430,686.10	\$ 1,430,686.10	\$ 1,430,686.10	100.00	100.00	821.24	M2	
PUE250302581162	87585	2025.20.04	CONSTRUCCIÓN PARA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA (AMPLIACION Y ADEMADO) EN LA LOCALIDAD DE ALTA LUZ CUATRO RAYAS, MUNICIPIO DE IXCAQUIXTLA, PUEBLA.	ALTA LUZ CUATRO RAYAS	\$ 3,106,771.81	\$ 2,677,835.91	\$ 2,677,835.91	\$ 2,677,835.91	\$ 2,677,835.91	\$ 2,677,835.91	\$ 2,677,835.91	100.00	100.00	320.00	ML	
PUE250302581165	56088	2025.20.14	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE IXCAQUIXTLA, PUEBLA	LA SOLEDAD	\$ 1,402,451.45	\$ 1,588,419.08	\$ 1,588,419.08	\$ 1,588,419.08	\$ 1,588,419.08	\$ 1,588,419.08	\$ 1,588,419.08	100.00	100.00	1080.00	M2	
PUE250302581161	55174	2025.20.06	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO (2025), EN EL MUNICIPIO DE IXCAQUIXTLA, PUEBLA.	SAN JUAN IXCAQUIXTLA	\$ 773,303.72	\$ 770,319.44	\$ 770,319.44	\$ 770,319.44	\$ 770,319.44	\$ 770,319.44	\$ 770,319.44	100.00	100.00	292.00	PZA	
PUE250202540907	22505	2025.20.16	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL RAMÍREZ", CON C.C.T. 21EPR1623U, UBICADO EN SAN JUAN IXCAQUIXTLA, MUNICIPIO DE IXCAQUIXTLA PUEBLA.	SAN JUAN IXCAQUIXTLA	\$ 777,181.65	\$ 814,610.01	\$ 814,610.01	\$ 814,610.01	\$ 814,610.01	\$ 814,610.01	\$ 814,610.01	100.00	100.00	595.84	M2	
<b>FORTAMUN</b>																
FOLIO SISTEMA SHCP		No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES

